

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
NLE0160300781444	Construcción Cuarto Dormitorio Dignificación De Vivienda - 216473	216473	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE0160300781445	Construcción De Techo Firme Dignificación De Vivienda - 216388	216388	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE0170200865534	Construcción De Cuartos Demarcación Para Dignificación De Vivienda - 61612	61612	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00		Vivienda	448	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
NLE0170200865535	Construcción De Techos Para Dignificación De Vivienda - 61587	61587	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2017								0.00		Otros	356	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
NLE0170200865536	33804 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 60882	60882	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Lote	0	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
NLE0170200898291	Rehabilitación De Calle Río Misasqui Entre Casas Viejas Y Río Tancitará En La Col. Del Valle - 5116041	5116041	Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE0170200898292	Construcción De Puente Peatonal En Calzada San Pedro Y Río Misasqui Col. Del Valle - 511745	511745	Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE160200667140	Remodelación De Estancia Primaria	236571	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,649,904	\$2,649,904	\$2,620,755	\$2,620,755	\$1,936,683	\$1,936,683	\$1,936,683	73.09	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160200667143	Construcción De Banquetas	236563	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,350,096	\$9,350,096	\$9,247,245	\$9,247,245	\$2,819,323	\$2,819,323	\$2,819,323	30.15	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831291	Circuito Plan De Ayala Hasta El Límite Del Municipio	P.R.2-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$2,610,492	\$2,610,492	\$2,610,492	29.76	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831292	Parque No. 1	P.R.2-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,175,046	\$3,175,046	\$3,163,101	\$3,163,101	\$935,935	\$935,935	\$935,935	29.48	\$0	Metros Cuadrados	1,920	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831293	Parque No. 3	P.R.2-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,054,568	\$1,054,568	\$1,053,513	\$1,053,513	\$297,154	\$297,154	\$297,154	28.18	\$0	Metros Cuadrados	2,796	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831295	Construcción De Presa Batemehua De Anillos	P.R.1-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$4,357,930	\$4,357,930	\$4,357,930	14.53	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831297	Construcción De Banquetas En Parque Rufino Tamayo	P.R.1-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,235,257	\$2,235,257	\$2,235,257	29.80	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE160400831298	Construcción De Banquetas En Av. Alfonso Reyes	P.R.1-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
NLE1710100840707	Rehabilitación Pavimento Río Misasqui FORTALECE_01_2017		Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:
NLE1710100840740	Construcción De Puente Peatonal FORTALECE_02_2017		Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:
NLE1710100840715	Construcción De Drenaje Pluvial 1er Etapa	PDR_01_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:
NLE1710100840787	Construcción De Drenaje Pluvial 2da Etapa	PDR_02_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:
NLE1710100840798	Construcción De Drenaje Pluvial 3er Etapa	PDR_03_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:
NLE1710100840822	Construcción De Drenaje Pluvial 4ta Etapa	PDR_04_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro: