

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
NLE00160300781444	Construcción Cuatro Domitorios Dignificación De Vivienda - 216473	216473	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00160300781445	Construcción De Techo Falso Dignificación De Vivienda - 216388	216388	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00170200865534	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Dignificación De Vivienda - 61612	61612	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00170200865535	Construcción De Techos Para Dignificación De Vivienda - 61587	61587	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00170200865536	33604 Impresión y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 60882	60882	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
NLE00170200898293	Rehabilitación De Calle Río Misamiri Entre Gómez Morán Y Río Tamaulaca En La Col. Del Valle - 5116041	5116041	Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
NLE00170200898292	Construcción De Puente Peatonal En Calzada San Pedro Y Río Misamiri Col. Del Valle - 5115745	5115745	Nuevo León	San Pedro Garza García	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
NLE16160200667140	Remodelación De Estancia Primaria	2365711	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,649,904	\$2,649,904	\$2,620,755	\$2,620,755	\$2,423,554	\$2,423,554	\$2,423,554	\$2,423,554	91.46	50	Metros Cuadrados	127,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
NLE16160200667143	Construcción De Banquetas	2365563	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,350,096	\$9,350,096	\$9,247,245	\$9,247,245	\$4,847,070	\$4,847,070	\$4,847,070	\$4,847,070	51.84	50	Metros Cuadrados	127,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE16160400831291	Círculo Plan De Ayala Hasta El Símbolo Del Municipio	P.R.2-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$3,651,694	\$3,651,694	\$3,651,694	\$3,651,694	41.64	50	Metros Cuadrados	312	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE16160400831292	Parque No. 1	P.R.2-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,175,046	\$3,175,046	\$3,171,871	\$3,171,871	\$935,935	\$935,935	\$935,935	\$935,935	29.48	50	Metros Cuadrados	1,920	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE16160400831293	Parque No. 3	P.R.2-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,054,568	\$1,054,568	\$1,053,513	\$1,053,513	\$297,154	\$297,154	\$297,154	\$297,154	28.18	50	Metros Cuadrados	2,796	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE16160400831295	Construcción De Pistas Retenedoras De Anillos	P.R.1-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$19,666,132	\$19,666,132	\$19,666,132	\$19,666,132	65.55	50	Metros Cuadrados	127,000	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
NLE16160400831297	Construcción De Banquetas En Parque Rufino Tamayo	P.R.1-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,217,812	\$2,217,812	\$2,217,812	\$2,217,812	29.57	50	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE16160400831298	Construcción De Banquetas En Av. Alfonso Reyes	P.R.1-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,217,812	\$2,217,812	\$2,217,812	\$2,217,812	29.57	50	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
NLE17170100840707	Rehabilitación Pavimento Río Misamiri	FORTALECE_01_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro:
NLE17170100840740	Construcción De Puente Peatonal	FORTALECE_02_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros Cuadrados	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro:
NLE17170100840775	Construcción De Drenaje Pluvial 1er Etapa	PDR_01_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro:
NLE17170100840787	Construcción De Drenaje Pluvial 2da Etapa	PDR_02_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro:
NLE17170100840798	Construcción De Drenaje Pluvial 3er Etapa	PDR_03_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro:
NLE17170100840822	Construcción De Drenaje Pluvial 4ta Etapa	PDR_04_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	50	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física / Registro: