

Total: 39

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
NLE00170200865534	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Dignificación De Vivienda 61612	61612	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,698,951	\$2,698,951	\$2,432,656	\$2,432,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	448	0.00		SE ENCUENTRA EN PROCESO ADQUISITIVO	
NLE00170200865535	Construcción De Techos Dormitorio Dignificación De Vivienda - 61587	61587	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,698,951	\$2,698,951	\$2,432,656	\$2,432,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	356	0.00		SE ENCUENTRA EN PROCESO ADQUISITIVO	
NLE16160200667140	Remodelación De Estancia Primaria	2365711	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,649,904	\$2,649,904	\$2,620,755	\$2,620,755	\$2,423,554	\$2,423,554	\$2,423,554	91.46	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160200667143	Construcción De Banquetas	2365563	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,350,096	\$9,350,096	\$9,247,245	\$9,247,245	\$7,550,093	\$7,550,093	\$7,550,093	80.75	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160300781444	Construcción Cuarto Dormitorio Dignificación De Vivienda - 216473	216473	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,269,905	\$2,269,905	\$2,269,905	\$2,269,905	\$2,269,905	\$2,269,905	\$2,269,905	100.00	\$0	Vivienda	377	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE16160300781445	Construcción De Techo Pyme Dignificación De Vivienda - 216388	216388	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,883,724	\$2,883,724	\$2,883,724	\$2,883,724	\$2,883,229	\$2,883,229	\$2,883,229	99.98	\$0	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro:	
NLE16160400831291	Círculo Plan De Ayala Hasta El Limite Del Municipio	F.R.2-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$8,770,386	\$7,635,320	\$7,635,320	\$7,635,320	87.06	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160400831292	Parque No. 1	F.R.2-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,175,046	\$3,175,046	\$3,175,046	\$3,175,046	\$1,350,855	\$1,350,855	\$1,350,855	42.55	\$0	Metros Cuadrados	1,920	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160400831293	Parque No. 3	F.R.2-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,054,568	\$1,054,568	\$1,054,568	\$1,054,568	\$616,596	\$616,596	\$616,596	58.47	\$0	Metros Cuadrados	2,796	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160400831295	Construcción De Fosa Retenedora De Acilivas	F.R.1-01-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$29,999,991	\$28,329,994	\$28,329,994	\$28,329,994	94.43	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160400831297	Construcción De Banquetas En Parque Rufino Tamayo	F.R.1-02-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$4,356,432	\$4,356,432	\$4,356,432	58.09	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE16160400831298	Construcción De Banquetas En Av. Alfonso Reyes	F.R.1-03-2016	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$2,217,812	\$2,217,812	\$2,217,812	29.57	\$0	Metros Cuadrados	127,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170100840707	Rehabilitación Pavimento Río Missouri	FORTALECE_01 2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$588,397	\$588,397	\$588,397	29.42	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170100840740	Construcción De Puente Peatonal	FORTALECE_02 2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,747,200	\$3,747,200	\$2,862,748	\$2,862,748	\$2,862,748	28.63	\$0	Metros Cuadrados	125,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
NLE17170100840775	Construcción De Drenaje Fluvial 1er Etapa	PDR_01_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:	
NLE17170100840787	Construcción De Drenaje Fluvial 2da Etapa	PDR_02_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:	
NLE17170100840798	Construcción De Drenaje Fluvial 3er Etapa	PDR_03_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
NLE17170100840822	Construcción De Drenaje Fluvial 4ta Etapa	PDR_04_2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,388,542	\$1,388,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125,000	0.00	0.00	Financiera: EN ESPERA DE RECURSOS / Física: / Registro:	
NLE17170200865536	3104 Impresión y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 60882	60882	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:	
NLE17170300969196	Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Violencia Escolar)	FORTASEGE 01-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	\$1,059,553	100.00	\$0	Otros	127,000	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro:
NLE17170300969202	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	FORTASEGE 02-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$1,875,000	\$29,841	\$29,841	\$29,841	1.59	\$0	Otros	250	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 39

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
NLE00170200865534	Construcción De Cuartos Dormitorios Para Dignificación De Vivienda 61612	61612	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,698,951	\$2,698,951	\$2,432,656	\$2,432,656	\$0	\$0	\$0	0.00		Vivienda	448	0.00		SE ENCUENTRA EN PROCESO ADQUISITIVO
NLE17170300969206	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	FORTASEG 03-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,644,500	\$2,644,500	\$2,644,500	\$2,644,500	\$172,500	\$172,500	\$172,500	6.52	\$0	Otros	366	0.00	7.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
NLE17170300969209	Uniformes	FORTASEG 04-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,986,750	\$4,986,750	\$4,986,750	\$4,986,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	366	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO ADQUISITIVO / Fisica: EN PROCESO ADQUISITIVO / Registro:
NLE17170300969212	Escaner	FORTASEG 05-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2017	\$29,730	\$29,730	\$29,730	\$29,730	\$15,799	\$15,799	\$15,799	53.14	\$0	Piezas	2	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Fisica: CONCLUIDO AL 100% / Registro:
NLE17170300969243	Festivales Culturales San Pedro Garza García 2017	CULTURA 01-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	123,156	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO ADQUISITIVO / Fisica: / Registro:
NLE17170300969248	Fomento Y Difusión Cultural	CULTURA 02-2017	Nuevo León	San Pedro Garza García	San Pedro Garza García	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	123,156	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO ADQUISITIVO / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR